

Záznam z 5. kontrolního dne konaného 30.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

23.-29.4.

SÚS

SO 101.1.1

- dokončení a připojení UV, zásyp a hutnění rýh – **probíhá, dokončí se dnes**
- dvourádek km 0,000 – 0,300 vpravo - **splněno**
- úprava a zhutnění zemní pláně a návoz ŠD – **probíhá, dokončí se dnes**
- zahájení pokládky přídlažby vlevo

Město Blansko

- uložení chrániček a patek na VO – **práce budou zahájeny v pondělí 4.5.2015**
- zahájení pokládky obrub a dlažeb - **splněno**

30.4.-6.5.

SÚS

SO 101.1.1

- dokončení pokládky přídlažby vpravo i vlevo po km 0,536
- zahájení pokládky přídlažby v km 0,615 – KÚ
- úprava a zakrytí zemní pláně v km 0,615 - KÚ

Město Blansko

- zahájení uložení chrániček a patek na VO
- dokončení pokládky obrub po km 0,536 vlevo
- zahájení pokládky obrub v km 0,615 - KÚ

B) Kontrola HMG - Zpoždění na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel práce urychlí tak, aby technologie recyklace proběhla dle HMG.

Termín pro zahájení recyklace potvrzen na 11.5.2015.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č.	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) Zástupce Policie ČR pan Tesař tlumočil požadavek IZS na rozšíření Zákazu stání na objízdnych trasách v ulici Seifertova, Bezručova, Divišova. Pan Vyskočil svolá jednání, kde se tento požadavek bude řešit. – požadavek trvá, firma Znakom vyřídí patřičné dokumenty. – **splněno – vejde v platnost v pondělí 4.5.2015 na ulicích Seifertova a Bezručova**

2) V etapě 1 v ulici Poříčí, kde bude vozovka položena metodou recyklace za studena, bude proveden odkop na plán a provedena orientační SZZ na 2 zkušebních úsecích. – **splněno, výsledky vyhovující**

3) Zástupce města Blanska podal informaci o budoucím záměru přebudovat křižovatku Poříčí x Na Řadech na okružní křižovatku. Vzhledem k tomu, že plánovaná OK zasahuje do rozsahu projektu „II/374 Blansko průtah“ a její realizace je v plánu během udržitelnosti projektu, podá Město Blansko žádost o zkrácení délky stavby „II/374 Blansko průtah“ na ředitelství SÚS JMK. – **zrušeno, stavba bude realizována dle současné PD**

4) SO 102.1 – Zástupce Imos p. Dzoba podal informaci, že vodovod realizovaný v etapě 2 situovaný v ose jízdního pruhu bude problematický pro pokládku asfaltových vrstev metodou recyklace za studena. Projektantovi bude předloženo geodetické zaměření s výškou realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne výšku jednotlivých šoupat tak, aby bylo možné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaměří osazená vřetena. – **požadavek trvá, projektant navrhne výšku jednotlivých šoupat ve spolupráci s VaS**

5) Zástupce Městské policie požaduje zajištění provizorních dopravních značek proti převrácení. – **splněno dodavatelem DZ**

6) Zhotovitel může zahájit práce na UV v SO 102.1, v úseku Smetanova-Fügenerova, od 11.5. Frézování vozovky s odvozem na skládku SÚS proběhne 8.5. a 9.5. vlevo.

7) V pátek 24.4.2015 v 10:00 proběhnou SZZ na zásypech rýhy vodovodu v na ulici Svitavská. – **splněno, výsledky vyhovující**

8) SO 102.1 – Proběhlo jednání s majiteli areálu Zámeček: Vlastník objevené kanalizace před tímto areálem v km cca 0,110 – 0,180 je neznámý. Vzhledem k časové tísni provede

SÚS JMK na svoje náklady pročištění, kamerové zkoušky a případnou rekonstrukci v nezbytně nutném rozsahu a podklady předá právnímu oddělení k dořešení.

F) Úkoly po SO




Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
3.1	Dle zaměření navrhnout výšku jednotlivých šoupat na vodovod v SO 102.1, aby bylo možné provést recyklaci	p. Rybák		Trvá
5.1	Zajistit pročištění a kamerové zkoušky na kanalizaci „Zámeček“	Investor	7.5.2015	

Ukončení KD: 10:00 hod

Příští KD se uskuteční 7.5.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bažant, externí TDI

Kontroloval: Eva Zouharová, správce stavby



Prezenční listina z 5.kontrolního dne konaného 30.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Lukáš Dzoba	548 129 372	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Petr Mráček	773 771 604	
		mracek@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlcek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
projektant	Vojtěch Hanák		
		hanak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	

-2-