

# Záznam z 28. kontrolního dne konaného 8.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

## 1.-7-10.

SO 102

- dokončení obrub (SO 122) a přídlažeb – **po Mahenovu splněno, k SO 105 probíhá**
- výšková úprava poklopů IS - **splněno**
- pokládka ACL po ulici Mahenovu vpravo - **splněno**

SO 103

- pokládka ACL - **splněno**

SO105

- realizace UV - **splněno**

## Město Blansko

SO 122

- realizace chrániček VO
- odkop pro výstavbu chodníků vpravo, dokončení - **splněno**

## 8.-14.10.

SO 102

- dokončení obrub (SO122) a přídlažeb
- pokládka ACO po km 0,660

SO 103

- pokládka ACO

## Město Blansko

SO105

- pokládka kamenných obrub a betonových obrub

SO 122

-zahájení pokládky obrub ve středových ostrůvcích

B) Kontrola HMG – **Práce probíhají k 8.10. v souladu s aktualizovaným HMG.**

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupky VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská.

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou. – vzhledem k nedokončení vrchních vrstev zajistí zhotovitel hladký průběh této akce, odstranění překážejících materiálů na mezideponiích, provizorní úpravy na OK, koordinace s pořadatelem akce, vymezení bezpečného koridoru pro průběh závodníků - **trvá**

26.1) ad) úkol 23.1 – Přeložce kabelu O2 brání nalezená šachta před hotelem Macocha. Šachta je zasypaná zeminou a zjevně nefunkční. Zástupci Města Blanska požadují šachtu kompletně odbourat a nevratně zrušit-**splněno**

26.2) SO 103.1 - Při kontrole stavby bylo zjištěno, že osazené obruby vpravo nejsou položeny v souladu s TP. Vnitřní hrana obruby je vysazena před líc pásnice silničního svodidla, což je v rozporu s bezpečností silničního provozu. Úprava a přemístění svodidel není součástí stavby. Po ověření šířky vozovky projektantem bude situace dále řešena. – Šířka komunikace odpovídá požadovaným parametrům. Poloha svodidla neodpovídá charakteristickým řezům. Úprava svodidel není předmětem SoD. Situace se svodidly bude dále řešena. **Nevyhovující stav stávajícího záchytného systému vůči nově realizovaným obrubám u SO 103 bude řešen jeho přebudováním z původního materiálu s doplněním poškozených částí.**



27.1) Zhotovitel provede vjezd do společnosti Itab dle PD na šířku chodníku – investice spol Itab

#### **Investice Města Blanska:**

28.1) Vzhledem k ročnímu období je nutné neprodleně zahájit sadové úpravy – výsadby keřových porostů, výsev a založení trávníků atd. - nutné pro řádné dokončení stavby.

28.2) Je nutné neprodleně zahájit úpravy, opravy, srovnání a výměny veškerých poškozených obrubníků jakož i napravit imperfekce v jejich osazování – nenavazování hran, nestejně mezery, velké mezery, nenavazující obloukové segmenty atp. - nutné pro řádné dokončení stavby.

28.3) Je nutné neprodleně zahájit práce směřující k dokončení a zprovoznění objektů veřejného osvětlení - SO 451, 452, 453, jakož i veřejné osvětlení nového kruhového objezdu vč. V rozsahu stavby na ul. Nádražní – nutné pro řádné dokončení stavby.

28.4) S odkazem na projektovou dokumentaci je nutno osazení silničních obrub u ČSPHM Benzina (v místě křížení ulic Sv. Čecha a Svitavská) upravit tak, aby ve směru na Brno nevybíhaly do komunikace.

28.5) Silniční obruby a chodník na ulici Masarykova (oblouk u křižovatky ulice Svitavská a Masarykova) upravit tak, aby bylo eliminováno přejíždění koly automobilů (návažnost na bod.28.3 části F tohoto záznamu) – upravení oblouku „odsunutím obrub a chodníku od komunikace“.

28.6) Město Blansko i SÚS požaduje dodat geodetická zaměření provedených částí stavby.

#### **F) Úkoly po SO**

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky v km 0,840	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD – investice Města Blanska	Ing. Rybák	17.10.2015	Naznačeno na stavbě, výškově se doprojektuje po osazení nových obrub
26.1	Projektant navrhne skladbu sjezdu pro Itab v závislosti na realizaci chodníků – investice Město Blansko	Ing. Rybák	30.9.2015	Splněno
27.1	Zhotovitel bude informovat zástupce firem a majitelů nemovitostí o uzavírce komunikace při realizaci živičné vrstvy v termínu 10.-11.10.	IMOS	8.10.2015	Splněno
28.1	Zhotovitel zahájí sadové úpravy – Investice Město Blansko	IMOS	12.10.2015	
28.2	Zhotovitel zajistí klopení	IMOS	ihned	

	mezideponii na Písečné – Investice Město Blansko			
28.3	Projektant ověří vlečné křivky z důvodů poškozování prováděných obrub dopravou – Investice Město Blansko	Ing Rybák	12.10.2015	
28.4	Město Blansko požaduje zahájit opravy obrub – Investice Město Blansko	IMOS	12.10.2015	
28.5	Město Blansko požaduje neprodleně zahájit sadové úpravy (viz výše). – Investice Město Blansko	IMOS, Ing. rybák	dokončit k předání stavby	
28.6	Město Blansko požaduje zahájit práce směřující k dokončení a zprovoznění objektů VO (viz výše). – Investice Město Blansko	IMOS	Nejpozději 22.10.2015	
28.7	Bude předloženo finální řešení sadových úprav, zejména pak v oblasti ostrůvků, kde nebudou vysazovány stromy. – Investice Město Blansko	Ing Rybák IMOS	nejpozději 15.10.2015	

Ukončení KD: 11:30 hod

Příští KD se uskuteční 15.10.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti  
Blansko










Zapsal: Externí TDI Ing. Jan Kohlíček

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová



## Prezenční listina z 28.kontrolního dne konaného 8.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
Projektant	Vojtěch Hanák	724 756 678	
		hanak@rybak.cz	
MěÚ Blansko	Karel Vyskočil	526 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
IMOS Brno	Jaroslav Luc	<u>JardaLuc@seznam.cz</u>	
		776 887 082	