

# **Záznam z 7. kontrolního dne konaného 14.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“**

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**7.-13.5.**

**SÚS**

SO 101.1.1

-recyklace v úseku km 0,011-0,536 - **splněno**

-pokládka přídlažby v km 0,615 – KÚ – **splněno**, zbývá dokončit v místě kolize s kabelem O2

SO 102.1

-zahájení realizace UV - **splněno**

**Město Blansko**

-uložení chrániček a patek na VO - **nesplněno**

-pokládka obrub v km 0,615 – KÚ – **splněno**, zbývá dokončit v místě kolize s kabelem O2

**14.-20.5.**

**SÚS**

SO 101.1.1

-pokládka přídlažby v km 0,615-KÚ, dokončení

-šterkodrtě v km 0,615-KÚ

-KZC v km 0,615-KÚ

-ACP, ACL v km 0,000-KÚ

SO 102.1

-realizace UV

**Město Blansko**

-uložení chrániček a patek na VO

-pokládka obrub v km 0,615 – KÚ, dokončení

B) Kontrola HMG – Zpoždění zahájení prací na SO 102.1 neovlivní konečný termín prací.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP. Upozornil na nutnost ohrazení výkopů především v dalších etapách v místech s větší frekvencí pohybu chodců u autobusového nádraží.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 – Zástupce Imos p. Dzoba podal informaci, že vodovod realizovaný v etapě 2 situovaný v ose jízdního pruhu bude problematický pro pokládku asfaltových vrstev metodou recyklace za studena. Projektantovi bude předloženo geodetické zaměření s výškou realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne výšku jednotlivých šoupat tak, aby bylo možné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaměří osazená vřetena. – **požadavek trvá, Projektant navrhne výšku jednotlivých šoupat ve spolupráci s VaS tak, aby bylo možné provést recyklaci silnice bez omezení a v souladu s dokumentací.**

2) SO 102.1 – Dne 28.5.2015 proběhlo jednání s majiteli areálu Zámeček: Vlastník nemovitostí napojených na objevené kanalizace před tímto areálem v km cca 0,110 – 0,180 odmítá vlastnictví kanalizace. Vlastník této kanalizace je v tuto chvíli neznámý. Vzhledem k časové tísni provede SÚS JMK na svoje náklady pročištění, kamerové zkoušky a případnou rekonstrukci v nezbytně nutném rozsahu a podklady předá právnímu oddělení k dořešení. Budou předány výsledky kamerového průzkumu projektantovi, p. Rybák zpracuje dokumentaci do 21.5.2015.

3) Zhotovitel upozornil na nutnost dokončit přeložky VN v prostoru staveniště do zahájení Recyklace - **splněno**

5) Zhotovitel po odtěžení konstrukční vrstvy v km 0,780 objevil betonovou šachtu s vodovodním řádem. VAS, a.s. divize Boskovice, provoz Blansko bude vyzván zhotovitelem k prohlídce a vyhodnocení funkčnosti. - **Šachta je nefunkční a zasypána.**

6) Na odboru dopravy Města Blanska proběhlo dne 13.5.2015 jednání ve věci koordinace projednání uzavírek jednotlivých staveb ve Městě Blansko. **Bylo dohodnuto, že uzavírka na SO 103 bude zahájena začátkem června. Práce na křižovatce směr Lažánky započnou až po zrušení dopravního omezení v Lažánkách.**



7) Zhotovitel vodovodního řádu upozornil na fakt, že přípojky v úseku SO 102.1 budou realizovány od 18.5.2015. IMOS vyhodnotí možnost a vhodnost frézování v daném úseku před dokončením přípojek – **frézování zrušeno, práce přesunuty. Vzhledem k avizování zpoždění prací cca 20 dní bude na příští KD pozván zástupce společnosti Dopravní stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodního řádu.**

7.1) Po KD bude provedena pochůzka pro situování sloupů VO – investor Město Blansko.

7.2) Kolize obrub a kabelu O2 bude řešena následovně: zhotovitel provede do 17.5. odkop rýhy pro přeložení kabelu a ruční odkrytí stávající trasy. Pracovníci O2 provedou v pondělí 18.5. přeložení kabelu – investor Město.

7.3) Zástupce Města Blanska informoval zhotovitele, že nepožaduje provedení SO 121 v km 0,300.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
3.1	Dle zaměření navrhnout výšku jednotlivých šoupat na vodovod v SO 102.1, aby bylo možné provést recyklaci	p. Rybák		Zrušeno
6.1	Zhotovitel požaduje projekční řešení kolize obrub a kabelu Telecom v km 0,88	p. Rybák		Trvá
7.1	Vypracování PD pro kanalizaci v areálu Zámeček	p. Rybák	21.5.2015	Trvá
7.2	Zhotovitel zajistí vývrty do kanalizace proti zatékání splavenin	IMOS		Trvá












Ukončení KD: 10:30 hod

Příští KD se uskuteční 21.5.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

Kontroloval: Eva Zouharová, správce stavby

## Prezenční listina z 7.kontrolního dne konaného 14.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjmk.cz	
IMOS Brno,a.s.	<del>Aleš Špinar</del> C. DVOŘA	548 129 372 spinara@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372 bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967 stefan@blansko.cz	
Město Blansko	<del>Alois Šmerda</del> MAREK	<del>775 443 340</del> smelda@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731 vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390 zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561 HonzaKohlcek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363 rybak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899 parizek@dsbrno.cz	
02 ČZECH REPUBLIK	MAREK ŠPANEČEK	602 538 503 pavel.marek@02.cz	
ENERGETIKA Boskovice	ČAŠTOVKA JAROSLAV	602 713 938	

projektant VO MIROSLAV  
HÜNER

604 828 006  
-1- milos.muller@ateas.cz