

Záznam z 27. kontrolního dne konaného 1.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

24.-30.9.

SO 102

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta - **probíhá**
- obruby a přídlažba po ulici Mahenova - **splněno**
- obruby v prostorách výjezdů a zatáček – **probíhá**
- výšková úprava poklopů IS - **probíhá**

SO 103

- frézování míst vykazujících plošné trhliny - **splněno**
- výšková úprava poklopů IS - **splněno**

SO 105

- odfrézování živichých vrstev - **splněno**

Město Blansko

SO 122

- realizace chrániček VO - dokončení - **probíhá**

1.-7-10.

SO 102

- dokončení obrub (SO122) a přídlažeb
- výšková úprava poklopů IS
- pokládka ACL po ulici Mahenovu vpravo

SO 103

- pokládka ACL

SO105

- realizace UV

Město Blansko

SO 122

-realizace chrániček VO

-odkop pro výstavbu chodníků vpravo, dokončení

B) Kontrola HMG – **Práce probíhají k 1.10. v souladu s aktualizovaným HMG.**

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	Za 09/2015 budou fakturovány SO: 101.1.1; 102.1; 103.1; 105; 173
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská.

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou. – vzhledem k nedokončení vrchních vrstev zajistí zhotovitel hladký průběh této akce, odstranění překážejících materiálů na mezideponiích, provizorní úpravy na OK, koordinace s pořadatelem akce, vymezení bezpečného koridoru pro průběh závodníků - **trvá**

26.1) ad) úkol 23.1 – Přeložce kabelu O2 brání nalezená šachta před hotelem Macocha. Šachta je zasypaná zeminou a zjevně nefunkční. Zástupci Města Blanska požadují šachtu kompletně odbourat a nevratně zrušit. - **trvá**

26.2) ad) úkol 26.2 – SO 103.1 - Při kontrole stavby bylo zjištěno, že osazené obruby vpravo nejsou položeny v souladu s TP. Vnitřní hrana obruby je vysazena před líc pásnice silničního

svodidla, což je v rozporu s bezpečností silničního provozu. Úprava a přemístění svodidel není součástí stavby. Po ověření šířky vozovky projektantem bude situace dále řešena. – **Šířka komunikace odpovídá požadovaným parametrům. Poloha svodidla neodpovídá charakteristickým řezům. Úprava svodidel není předmětem SoD. Situace se svodidly bude dále řešena.**

26.3) Při kontrole stavby bylo zjištěno, že povrch vozovky v SO 103.1 vykazuje další plošné trhliny, které je nutné dále sanovat v souladu s již použitým postupem. Další rozsah trhlín bude stanoven při pochůzce stavby. – **splněno, na základě pochůzky stanoven rozsah trhlín, bylo provedeno odfrézování, dojde k navýšení ACL 16S cca o 1100 m² při tl. 20mm.**

27.1) ad) úkol 26.1 - Zhotovitel provede vjezd do společnosti Itab dle PD na šířku chodíku. – investice spol. Itab

F) Úkoly po SO

Č.	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky v km 0,840	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD	Ing. Rybák	17.10.2015	Naznačeno na stavbě, výškově se doprojektuje po osazení nových obrub
26.1	Projektant navrhne skladbu sjezdu pro Itab v závislosti na realizaci chodníků pro Město Blansko	Ing. Rybák	30.9.2015	Trvá
26.2	Projektant ověří šířku vozovky a jízdních pruhů v SO 103 v závislosti na odchylky v položení obrub vpravo	Ing. Rybák	30.9.2015	Splněno, šířka vozovky vyhovuje požadovaným parametrům
26.3	Projektant dodá opravenou polohu obrub v SO 102 v úseku mezi ul. Sv. Čecha a výjezdem z ČSPH	Ing. Rybák	30.9.2015	Splněno
27.1	Zhotovitel bude informovat zástupce firem a majitelů nemovitostí o uzavírce komunikace při realizaci živičné vrstvy v termínu 10.-11.10.	IMOS	8.10.2015	

Ukončení KD: 11:30 hod

Příští KD se uskuteční 8.10.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Externí TDI Ing. Jan Kohlíček

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová

Prezenční listina z 27.kontrolního dne konaného 1.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202 eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383 petr.bazant@susjmk.cz	Bažant
Investinženýring, a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561 HonzaKohlicek@email.cz	Kohlíček
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619 vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082 jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281 zdenek.jirku@susjkm.cz	Jirků
IMOS Brno, a.s.	p.Dzoba	606 240 298 dzoba@imosbrno.eu	Dzoba
IMOS Brno, a.s.	Marek Bartoník	548 129 372 bartonikm@imosbrno.eu	Bartoník
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967 stefan@blansko.cz	Štefan
Město Blansko	p. Mráček	mracek@blansko.cz	Mráček
projektant	Vít Rybák	605 946 363 rybak@rybak.cz	Rybák
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390 zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899 parizek@dsbrno.cz	
Projektant	Vojtěch Hanák	724 756 678 hanak@rybak.cz	
MěÚ Blansko	Karel Vyskočil	526 775 731 vyskocil@blansko.cz	Vyskočil
ZA IMOS BRNO	Jana LUC	Jana.LUC@seznam.cz 775 887 082	LUC