

Záznam z 18. kontrolního dne konaného 30.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

24.-30.7.

SÚS

SO 102.1

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 dle návrhu projektanta – **nesplněno**
- dokončení obrub a přídlažby - **probíhá**
- frézování levého jízdního pruhu po km 0,660; 0,660 – KÚ v celé šířce - **splněno**
- recyklace levého jízdního pruhu po km 0,660 - **zahájeno**

SO 103.1

- frézování km ZÚ – 0,360 - **splněno**

SO 105

- frézování - **probíhá**

Město Blansko

- realizace obrub na SO 123 - **probíhá**
- realizace chodníku - **probíhá**

31.7.-5.8.

SÚS

SO 102.1

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 dle návrhu projektanta
- dokončení obrub a předlažby
- recyklace levého jízdního pruhu po km 0,660
- pokládka ložných vrstev v km 0,000-0,660

SO 105

- dokončení frézování
- práce na vnitřním prstenci okružní křižovatky
- zahájení pokládky tras VO

Město Blansko

-realizace obrub na SO 123

-realizace chodníku

B) Kontrola HMG

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistil měření rovinatosti a míry zhutnění v místě výjezdu z lázní po provedené úpravě povrchu – Investor zajistil kontrolní měření rovinatosti v celém úseku, pokládka SDZ a VDZ se odkládá.

Výsledky měření zhotovitele pokládky asfaltových vrstev odhalily nadlimitní nerovnosti. Nevyhovující úseky byly přeměřeny 4m latí.

SÚS zajistila kontrolní měření u Firmy IMOS, které proběhlo v pátek 3.7. - Investor požaduje odfrézování a novou pokládku obrusné i ložné vrstvy včetně dodržení požadované tloušťky ložné vrstvy odebráním horní recyklované vrstvy v úseku SO 101 v km 0,000 – 0,360.

Investor požaduje odfrézování a novou pokládku obrusné vrstvy v km 0,700 – 0,734 vpravo, 0,700 – 0,732 vlevo, km 0,880 – 0,900. Zhotovitel předloží návrh řešení.

30.7.-zhotovitel provedl další odvrtý pro ověření tloušťky ložné vrstvy, které budou vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacích listů uložil projektované množství. Mezerovitost nebyla vyhodnocována na základě průkazných zkoušek pokládaného materiálu, ale na základě objemových hmotností typizovaného materiálu.

Ing. Štefan upozornil na nutnost při opravách respektovat termín akce Blanenská desítka 12.9.2015

14.1) Zástupci spol. Itab dosud nebyli přizváni, podklady k projednání nebyly od projektanta připraveny. Obruby byly vytyčeny 23.7.

15.1) V SO 102.1 v km 0,660 – 0,840 narazil zhotovitel na skalní výběžky bránící výkopům a osazení UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje návrh odvodnění v tomto úseku. Projektant předloží definitivní řešení do 29.7. - **splněno**

16.1) Podle dosavadního projektového řešení nelze provést propojení kanalizace u Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizační přípojky o způsobu a cenových podmínkách realizace. Bude dokončeno do 26.7.

16.2) Zhotovitel provede přípojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o.

17.1) Při realizaci chodníků v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikáty bránící realizaci dlažby. Zástupce Města Blansko a projektant vyhodnotí možnost změny projektu.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá
15.1	Projektant zpracuje návrh odvodnění v km 0,660 – 0,840 v SO 102.1	Ing. Rybák	17.7.2015	Splněno
17.1	Zhotovitel předloží návrh odstranění vad živichých vrstev na SO 101	IMOS	6.8.2015	Trvá










Ukončení KD: 10:30 hod

Příští KD se uskuteční 6.8.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal externí TDI: Ing. Jan Kohlíček

Správce stavby: Eva Zouharová

Prezenční listina z 18.kontrolního dne konaného 30.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
Město Blansko	Karel Vysoký	716 771 771	
		VYSOKY@BLANSKO.CZ	
PROJEKTANT	VOSTĚCH HANÁK	0211 756 679	
		HANAK@RTBAK.CZ	