

# Záznam z 24. kontrolního dne konaného 10.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

## 4.-9.9.

SO 101.1.1

-realizace vodorovného a svislého dopravního značení – **provedeno předznačení, značení probíhá dnes 10.9.**

SO 102.1

-dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta - **nesplněno**  
-dokončení UV do km 0,660 – **provedeno po UV 129, zbývá 5 ks**

SO 103

-podbalení vyfrézovaných úseků, předpoklad 8.9. – **splněno ze 2/3**

SO 105

-podbetonování kostek - **splněno**

## Město Blansko

SO 122

-předláždění chodníků podél autobusové zastávky - **nesplněno**  
-obruby do 10.9. – **práce zatím nebyly zahájeny, práce budou zahájeny od 14.9.**

## 10.-16.9.

SO 102

-dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta  
-dokončení UV  
-obruby a přídlažba po ulici Mahenova  
-obruby v prostorách výjezdů a zatáček

SO 105

-pokládka kostek v prstenci okružní křižovatky

B) Kontrola HMG – Aktuální HMG zaslán. HMG předpokládá zpoždění prací o 1 měsíc na objektech města Blanska.

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP. **Koordinátor požaduje označení výkopů firmy VegaCom a osazení informační cedule upozorňující veřejnost o pohybu na stavbě.**

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

19.3) SO 103.1 – Po odfrézování povrchu vozovky dochází k výskytu nespojených asfaltových vrstev, které není možné sanovat dle PD. Zhotovitel předloží rozsah VCP spojených s uvedením povrchu vozovky do stavu umožňujícího pokládku ACL a ACO. V pondělí 24.8. proběhne pochůzka s určením lokálně sanovaných úseků. Pochůzka proběhla, úseky vyfrézovány a připraveny pro pokládku ACL. Podbalení proběhne 8.9. – **splněno ze 2/3**

21.2) Z kamerové prohlídky kanalizace odhalena zborcená přípojka u Pizzerie v km 0,800. Zhotovitel před pokládkou obrub provede opravu. Úhrada víceprací bude projednána se zástupci Města Blansko. - **trvá**

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská. - **trvá**

24.1) Zhotovitel při realizaci přípojky UV 48 nenalezl kanalizaci v místech předpokládaných projektem. Zhotovitel žádá projektanta o ověření stavu.

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky v km 0,840	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD	Ing. Rybák	17.10.2015	
24.2	Projektant projedná zeleň v ostrůvcích	Ing. Rybák	17.10.2015	

Ukončení KD: 11:00 hod

Příští KD se uskuteční 17.9.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová



# Prezenční listina z 24.kontrolního dne konaného 10.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202 eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383 petr.bazant@susjmk.cz	Bž
Investinženýring, a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561 HonzaKohlicek@email.cz	ky
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619 vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082 jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281 zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno, a.s.	p.Dzoba	606 240 298 dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno, a.s.	Marek Bartoník	548 129 372 bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967 stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček	mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363 rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390 zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899 parizek@dsbrno.cz	
Projektant	Vojtěch Hanák	724 756 678 hanak@rybak.cz	
MěÚ Blansko	Karel Vyskočil	526 775 731 vyskocil@blansko.cz	
ZA IMOS BRNO a.s.	JAROSLAV LVC	776 887 082 Jaroslav.LVC@seznam.cz	