

Záznam z 6. kontrolního dne konaného 7.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

30.4.-6.5.

SÚS

SO 101.1.1

- dokončení pokládky přídlažby vpravo i vlevo po km 0,536 - **splněno**
- zahájení pokládky přídlažby v km 0,615 – KÚ - **nesplněno**
- úprava a zakrytí zemní pláně v km 0,615 – KÚ - **splněno**

Město Blansko

- zahájení uložení chrániček a patek na VO - **splněno**
- dokončení pokládky obrub po km 0,536 vlevo - **splněno**
- zahájení pokládky obrub v km 0,615 – KÚ - **zahájeno**

7.-13.5.

SÚS

SO 101.1.1

- recyklace v úseku km -0,011-0,536
- pokládka přídlažby v km 0,615 – KÚ

SO 102.1

- zahájení realizace UV

Město Blansko

- uložení chrániček a patek na VO
- pokládka obrub v km 0,615 – KÚ

B) Kontrola HMG - Zpoždění na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel práce urychlí tak, aby technologie recyklace proběhla dle HMG.
Termín pro zahájení recyklace potvrzen na 11.5.2015.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 – Zástupce Imos p. Dzoba podal informaci, že vodovod realizovaný v etapě 2 situovaný v ose jízdního pruhu bude problematický pro pokládku asfaltových vrstev metodou recyklace za studena. Projektantovi bude předloženo geodetické zaměření s výškou realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne výšku jednotlivých šoupat tak, aby bylo možné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaměří osazená vřetena. – **požadavek trvá, projektant navrhne výšku jednotlivých šoupat ve spolupráci s VaS**

2) Zhotovitel může zahájit práce na UV v SO 102.1, v úseku Smetanova-Fügnerova, od 11.5. Frézování vozovky s odvozem na skládku SÚS proběhne 8.5. a 9.5. vlevo. – **frézování zrušeno, realizace UV bude zahájena bez frézování**

3) SO 102.1 – Dne 28.5.2015 Proběhlo jednání s majiteli areálu Zámeček: Vlastník nemovitostí napojených na objevené kanalizace před tímto areálem v km cca 0,110 – 0,180 odmítá vlastnictví kanalizace. Vlastník této kanalizace je v tuto chvíli neznámý. Vzhledem k časové tísni provede SÚS JMK na svoje náklady pročištění, kamerové zkoušky a případnou rekonstrukci v nezbytně nutném rozsahu a podklady předá právnímu oddělení k dořešení.

4) Zhotovitel upozornil na nutnost dokončit přeložky VN v prostoru staveniště do zahájení recyklace.

5) Zhotovitel po odtěžení konstrukční vrstvy v km 0,780 objevil betonovou šachtu s vodovodním řádem. VAS, a.s. divize Boskovice, provoz Blansko bude zhotovitelem vyzván k prohlídce a vyhodnocení funkčnosti.

6) Pan Vyskočil z odboru dopravy Města Blanska svolává koordinační jednání na 13.5. v 10.00 ohledně projednání uzavírek.

7) Zhotovitel vodovodního řádu upozornil na fakt, že přípojky v úseku SO 102.1 budou realizovány až v příštím týdnu. IMOS vyhodnotí možnost a vhodnost frézování v daném úseku před dokončením přípojek. – **frézování zrušeno**

8) Ing. Štefan oznámil termín konání tiskové konference na 15.5.2015

F) Úkoly po SO

Č.	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
3.1	Dle zaměření navrhnout výšku jednotlivých šoupat na vodovod v SO 102.1, aby bylo možné provést recyklaci	p. Rybák		Trvá
5.1	Zajistit pročištění a kamerové zkoušky na kanalizaci „Zámeček“	Investor	7.5.2015	Splněno
6.1	Zhotovitel požaduje projekční řešení kolize ohrub a kabelu Telecom v km 0,880	p. Rybák		

Ukončení KD: 10:00 hod

Příští KD se uskuteční 14.5.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

Kontroloval: Eva Zouharová, správce stavby

Prezenční listina z 6.kontrolního dne konaného 7.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Aleš Špinar 	548 129 372	
		spinara@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlícek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
PROJEKTANT	VOSTĚCH HANÁK	724 956 679	
		HANAK@RYBAK.CZ	
PROJEKTANT	David Novotný	NOVOTNY@RYBAK.CZ	
		776 690 959	