

Záznam z 14. kontrolního dne konaného 2.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

25.6-1.7.

SÚS

SO 102.1

- realizace UV po UV 133 – probíhá
- pokládka drenáže - probíhá

SO 103.1

- dokončení realizace UV v km 0,000 - 0,400 - probíhá
- pokládka přídlažby od km 0,400 - probíhá

Město Blansko

- realizace ohrub na SO 123 - probíhá

2.-8.7.

SÚS

SO 102.1

- dokončení UV
- pokládka drenáže v km 0,400-KÚ vlevo
- kanalizace u Zámečku

SO 103.1

- pokládka přídlažby – dokončení

Město Blansko

- realizace ohrub na SO 123
- realizace chrániček pro VO

B) Kontrola HMG. Dílčí zpoždění prací na SO 102.1 Zhotovitel navýší tempo prací tak, aby bylo zpoždění eliminováno.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

9.1) Bylo konstatováno, že šířka chodníku v km 0,140 bude z důvodu vystupování objektu do prostoru pouze v šířce 0,9m. – projektant zpracuje zjednodušenou PD (situace) s polohou obrub a rozměry chodníků – splněno

Vzhledem k tomu, že projektant navrhuje zúžení komunikace o cca 15 cm, požaduje investor souhlasné stanovisko PČR a Odboru dopravy – projektant projedná.

Po opětovném vyhodnocení geodetických záměr bylo konstatováno, že nedojde k zúžení stávajícího chodníku ani šířky vozovky. Linie silničních obrub bude zachována.

11.1) Investor zajistí měření rovinatosti a míry zhutnění v místě výjezdu z lázní po provedené úpravě povrchu – Investor zajistí kontrolní měření rovinatosti v celém úseku, pokládka SDZ a VDZ se odkládá.

Výsledky měření zhotovitele pokládky asfaltových vrstev odhalily nadlimitní nerovnosti. Nevyhovující úseky budou přeměřeny 4m laťi.

SÚS zajistí kontrolní měření u Firmy IMOS, které proběhne v pátek 3.7.

12.2) SO 102.1 - V km 0,380 byla objevena nezmapovaná mělko uložená kanalizace (přípojka RD), která je v nevyhovujícím technickém stavu a brání realizaci komunikace. Po jednání s majitelem kanalizace byla domluvena její rekonstrukce na náklady majitele kanalizace. Projektant připraví zjednodušenou PD - **splněno**

14.1) Na příští KD budou přizváni zástupci spol Itab. Projektant připraví projekt připojení a cenovou hladinu realizace.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
11.1	Projektant zajistí do následného KD posouzení těžitelnosti horniny v místě skalních výběhů	Ing. Rybák	18.6.2015	Trvá
11.2	Projektant předloží SUS ke schválení řešení šířky chodníku ve vztahu ke komunikaci v místě zasahování sloupů	Ing. Rybák	12.6.2015	Zrušeno



ROP
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE



Jihomoravský kraj

	vjezdu v km 0,140			
11.3	Zhotovitel aktualizuje HMG pro objekty města Blanska	IMOS	18.6.2015	Splněno
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	

Ukončení KD: 10:15 hod












Příští KD se uskuteční 9.7.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová

Prezenční listina z 14.kontrolního dne konaného 2.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
M. PATOČKA		728 383 284	
		patocka@abias.cz	