

Záznam z 22. kontrolního dne konaného 27.8.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

20.8.-26.8.

SO 102.1

-dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta - **nesplněno**

-realizace UV vpravo , 25-30 ks - **zrealizovány UV 47-75**

-provedení drenáží vlevo, vpravo v km 0,730-0,800

SO 103.1

-vyfrézování úseku 0,400-KÚ - **splněno**

SO 105

-práce na vnitřním prstenci okružní křižovatky, obruby a podbetonování kostek – **obruby provedeny**

Město Blansko

SO 122

-provizorní zprovoznění chodníku vlevo – **splněno**

- obruby - **do 10.9**

27.8.-3.9.

SO 101.1.1

-oprava obrusné vrstvy

SO 102.1

-dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta

-realizace UV vpravo

SO 105

-práce na vnitřním prstenci okružní křižovatky, podbetonování kostek

SO 103

-podbalení vyfrézovaných úseků

Město Blansko

SO 122

-předlážďení chodníků podél autobusové zastávky
-obruby do 10.9.

B) Kontrola HMG – Na SO 102 je oproti schválenému HMG z nabídky zpoždění prací cca 20 dní a na SO 103 zpoždění 45 dní. Aktuální HMG s ukončením v souladu s SOD zaslán.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistil měření rovinatosti a míry zhutnění v místě výjezdu z lázní po provedené úpravě povrchu – Investor zajistil kontrolní měření rovinatosti v celém úseku, pokládka SDZ a VDZ se odkládá.

Výsledky měření zhotovitele pokládky asfaltových vrstev odhalily nadlimitní nerovnosti. Nevyhovující úseky byly přeměřeny 4m latí.

SÚS zajistila kontrolní měření u Firmy IMOS, které proběhlo v pátek 3.7. - Investor požaduje odfrézování a novou pokládku obrusné i ložné vrstvy včetně dodržení požadované tloušťky ložné vrstvy odebráním horní recyklované vrstvy v úseku SO 101 v km 0,000 – 0,360.

Investor požaduje odfrézování a novou pokládku obrusné vrstvy v km 0,700 – 0,734 vpravo, 0,700 – 0,732 vlevo, km 0,880 – 0,900. Zhotovitel předloží návrh řešení.

30.7.-zhotovitel provedl další odvrtvy pro ověření tloušťky ložné vrstvy, které budou vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacích listů uložil projektované množství. Mezerovitost nebyla vyhodnocována na základě průkazních zkoušek pokládaného materiálu, ale na základě objemových hmotností typizovaného materiálu.

Ing. Štefan upozornil na nutnost při opravách respektovat termín akce Blanenská desítka 12.9.2015

6.8.- další odvrtvy dokladovaly vyhovující tloušťku ložných živichých vrstev, mezerovitost vztažená k normovým hodnotám skutečně pokládaného materiálu je vyhovující. Trvá problém s nevyhovující rovinatostí povrchu. Zhotovitel předloží výsledky provedených odvrtů a navrhne rozsah a technologický postup odstranění vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015. Návrh předložen a ze strany SÚS akceptován.

Zhotovitel započne projednávání úplné uzavírky s předpokladem realizace v posledním týdnu 08/2015. Uzavírka od 28.8.

16.2) Zhotovitel provede přípojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o. – provedena navrtávka, připojení proběhne po převedení dopravy na druhou polovinu vozovky - **samostatná investice firmy DITTO - trvá**

17.1) Při realizaci chodníků v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikáty bránící realizaci dlažby. Zástupce Města Blansko a projektant vyhodnotí možnost změny projektu. – vyřešeno; zhotovitel provedl ubourání části stávající římsy mostu, obruby je možné položit v trase dle PD, výškové řešení neumožňuje provedení dlažby dle PD, Město Blansko projedná možnost výměny typu dlažby. Podklady připraví projektant po položení obrubníků, aby byla zřejmá přesná tloušťka pro návrh povrchu. **Projektant navrhuje litý asfalt. Zhotovitel a investor souhlasí.**

19.3) SO 103.1 – Po odfrézování povrchu vozovky dochází k výskytu nespojených asfaltových vrstev, které není možné sanovat dle PD. Zhotovitel předloží rozsah VCP spojených s uvedením povrchu vozovky do stavu umožňujícího pokládku ACL a ACO. V pondělí 24.8. proběhla pochůzka s určením lokálně sanovaných úseků. **Pochůzka proběhla, úseky vyfrézovány a připraveny pro pokládku ACP.**

21.1) Zhotovitel upozornil na propad zásypu vodovodu na křižovatce u hotelu Macocha, opraveno - **splněno**

21.2) Z kamerové prohlídky kanalizace odhalena zborcená přípojka u Pizzerie v km 0,800. Zhotovitel před pokládkou obrub provede opravu. Úhrada víceprací bude projednána se zástupci Města Blansko. - **trvá**

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá

Ukončení KD: 11:00 hod

Příští KD se uskuteční 3.9.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová

Prezenční listina z 22.kontrolního dne konaného 27.8.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	by
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	hy
		HonzaKohlicek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	Bartoník
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
PROJEKTANT	VÍTĚCH HANÁK	724 756 674	H
		HANAK@RYBAK.CZ	
MĚSTO BLANSKO	KAREL VYSKOČIL	776 775 777	H
		VYSKOČIL@BLANSKO.CZ	