

# Záznam z 25. kontrolního dne konaného 17.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**10.-16.9.**

SO 102

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta - **probíhá**
- dokončení UV - **splněno**
- obrubu a přídlažba po ulici Mahenova - **probíhá**
- obrubu v prostorách výjezdů a zatáček – **probíhá**

SO 105

- pokládka kostek v prstenci okružní křižovatky - **splněno**

**17.-23.9.**

SO 102

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta
- obrubu a přídlažba po ulici Mahenova
- obrubu v prostorách výjezdů a zatáček
- recyklace za studena P

**Město Blansko**

SO 122

- realizace chrániček VO

B) Kontrola HMG – Zhotovitel předloží aktuální denní HMG. Zhotovitel avizuje, že na objektu SO 102 v úseku ulice Mahenova-KÚ a na SO 105 nebude dodržen termín daný SOD.

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP. Koordinátor požaduje označení výkopů firmy VegaCom a osazení informační cedule upozorňující veřejnost o pohybu na stavbě.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

#### E) Kontrola stavby

19.3) SO 103.1 – Po odfrézování povrchu vozovky dochází k výskytu nespojených asfaltových vrstev, které není možné sanovat dle PD. Zhotovitel předloží rozsah VCP spojených s uvedením povrchu vozovky do stavu umožňujícího pokládku ACL a ACO. V pondělí 24.8. proběhne pochůzka s určením lokálně sanovaných úseků. Pochůzka proběhla, úseky vyfrézovány a připraveny pro pokládku ACL. Podbalení proběhne 8.9. – splněno ze 2/3 – **splněno kompletně**

21.2) Z kamerové prohlídky kanalizace odhalena zborcená přípojka u Pizzerie v km 0,800. Zhotovitel před pokládkou obrub provede opravu. Úhrada víceprací bude projednána se zástupci Města Blansko.- **splněno**

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupky VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská. - **trvá**

24.1) Zhotovitel při realizaci přípojky UV 48 nenalezl kanalizaci v místech předpokládaných projektem. Zhotovitel žádá projektanta o ověření stavu-**splněno – po ověření projektantem kanalizace odhalena, navrtávka provedena**

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou.

#### F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá, 21.9.proběhne jednání na Povodí
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá

	křižovatky v km 0,840			
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD	Ing. Rybák	17.10.2015	Trvá, Bude řešeno na místě v úterý 22.9.
24.2	Projektant projedná zeleň v ostrůvcích	Ing. Rybák	17.10.2015	Splněno

Ukončení KD: 11:00 hod

Příští KD se uskuteční 24.9.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko










Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová



## Prezenční listina z 25.kontrolního dne konaného 17.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
Projektant	Vojtěch Hanák	724 756 678	
		hanak@rybak.cz	
MěÚ Blansko	Karel Vyskočil	526 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
VEGACOH a.s.	PROCHAŽKA INDOKP	PROHAZKA@VEGACOH.CZ	
		604 212 669	
ZA FMVS	JAKOŠLAV LUC	776 887 082	
		Janku.Luc@seznam.cz	