

# Záznam z 16. kontrolního dne konaného 16.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**9.-15.7.**

**SÚS**

SO 102.1

-dokončení UV – 2x zastávka BUS km 0,150; km 0,660 – 0,840 dle návrhu projektanta – nesplněno, projekt nebyl zatím vyhotoven, **projektant předloží řešení do 17.7.**

-pokládka drenáže vlevo – dokončení - **splněno**

-kanalizace u Záměčku – dokončení – **probíhá, nutno připojit další odhalené přípojky**

SO 103.1

- pokládka přídlažby - probíhá

**Město Blansko**

-realizace obrub na SO 123 - **probíhá**

-realizace VO v etapě 3 – **chráničky založeny**

**16.-23.7.**

**SÚS**

SO 102.1

-dokončení UV km 0,660 – 0,840 dle návrhu projektanta

-dokončení obrub a přídlažby

-kanalizace u Záměčku

SO 103.1

-pokládka přídlažby

-trhání obrub a připojení na ulici Gelhornovu

SO 105

-realizace šachty Š12a

**Město Blansko**

-realizace obrub na SO 123  
-realizace chodníku

B) Kontrola HMG – investor požaduje předložení aktualizovaného HMG.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistil měření rovinatosti a míry zhutnění v místě výjezdu z lázní po provedené úpravě povrchu – Investor zajistil kontrolní měření rovinatosti v celém úseku, pokládka SDZ a VDZ se odkládá.

Výsledky měření zhotovitele pokládky asfaltových vrstev odhalily nadlimitní nerovnosti. Nevyhovující úseky byly přeměřeny 4m latí.

SÚS zajistila kontrolní měření u Firmy IMOS, které proběhlo v pátek 3.7. – **čekání na vyhodnocení.**

14.1) Zástupci spol. Itab dosud nebyli přizváni, podklady k projednání nebyly od projektanta připraveny. **Do 21.7. zajistí projektant vytýčení pro pokládku obrub.**

15.1) V SO 102.1 v km 0,660 – 0,840 narazil zhotovitel na skalní výběžky bránící výkopům a osazení UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje návrh odvodnění v tomto úseku. **Projektant předloží definitivní řešení do 17.7.**

15.2) Zástupce Města Blanska Ing. Štefan předal 9.7. požadavek na ozelenění středových ostrůvků v ulici Svitavská.

16.1) Podle dosavadního projektového řešení nelze provést propojení kanalizace u Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizační přípojky o způsobu a cenových podmínkách realizace.

16.2) Zhotovitel provede přípojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o. – investice majitele přípojky

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
----	-------------	----------	--------	--------

11.1	Projektant zajistí do následného KD posouzení těžitelnosti horniny v místě skalních výběhů	Ing. Rybák	18.6.2015	Trvá
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá
15.1	Projektant zpracuje návrh odvodnění v km 0,660 – 0,840 v SO 102.1	Ing. Rybák	17.7.2015	Trvá

Ukončení KD: 10:30 hod

Příští KD se uskuteční 23.7.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko
















Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová



## Prezenční listina z 16.kontrolního dne konaného 16.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlícek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirku	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
DITTO s.r.o.	Miloš Šesták	603 54 53 54	
		SESTAK@DITTO.CZ	
MĚSTO BLANSKO	ALOIS ŠTERDA	775 443 340	
		sterda@blansko.cz	