

# Záznam z 29. kontrolního dne konaného 15.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

## 8.-14.10.

SO 102

-dokončení obrub (SO 122) a přídlažeb - **splněno**

-pokládka ACO po km 0,660 - **splněno**

SO 103

-pokládka ACO - **splněno**

## Město Blansko

SO105

-pokládka kamenných obrub a betonových obrub - **nesplněno**

SO 122

-zahájení pokládky obrub ve středových ostrůvcích– **splněno**

## 15.-21.10.

## Město Blansko

SO 105

-pokládka kamenných obrub a betonových obrub

SO 122

-pokládky obrub

-pokládka chodníkové dlažby

B) Kontrola HMG – **Práce probíhají k 14.10. v souladu s aktualizovaným HMG.**

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

#### E) Kontrola stavby

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská.

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou. – vzhledem k nedokončení vrchních vrstev zajistí zhotovitel hladký průběh této akce, odstranění překážejících materiálů na mezideponiích, provizorní úpravy na OK, koordinace s pořadatelem akce, vymezení bezpečného koridoru pro průběh závodníků - **trvá**

27.1) Zhotovitel provede vjezd do společnosti Itab dle PD na šířku chodníku - investice spol Itab.

#### Investice Města Blanska:

28.1) Vzhledem k ročnímu období je nutné neprodleně zahájit sadové úpravy – výsadby keřových porostů, výsev a založení trávníků atd. - nutné pro řádné dokončení stavby. **Zhotovitel upozornil na nedostatek ornice.**

28.2) Je nutné neprodleně zahájit úpravy, opravy, srovnání a výměny veškerých poškozených obrubníků jakož i napravit imperfekce v jejich osazování – nenavazování hran, nestejně mezery, velké mezery, nenavazující obloukové segmenty atp. - nutné pro řádné dokončení stavby. - **trvá**

28.3) Je nutné neprodleně zahájit práce směřující k dokončení a zprovoznění objektů veřejného osvětlení - SO 451, 452, 453, jakož i veřejné osvětlení nového kruhového objezdu vč. v rozsahu stavby na ul. Nádražní – nutné pro řádné dokončení stavby.- **trvá**

28.4) S odkazem na projektovou dokumentaci je nutno osazení silničních obrub u ČSPHM Benzina, v místě křížení ulic Sv. Čecha a Svitavská) upravit tak, aby ve směru na Brno nevybíhaly do komunikace. - **trvá**



28.5) Silniční obruby a chodník na ulici Masarykova (oblouk u křižovatky ulice Svitavská a Masarykova) upravit tak, aby bylo eliminováno přejíždění koly automobilů (návažnost na bod.28.3 části F tohoto záznamu) – upravení oblouku „odsunutím obrub a chodníku od komunikace“. - **trvá**

28.6) SÚS i Město Blansko požaduje dodat geodetická zaměření provedených částí stavby. - **trvá**

29.1) Přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky je nutné provést do 20.10. Pokud bude nutné po tomto datu provést úpravy se zásahem do hotových konstrukčních vrstev na objektu SÚS, nedá k tomu SÚS souhlas.

29.2) Zástupce odboru dopravy upozornil zhotovitele, že při dokončovacích pracích nebude povolena žádná částečná uzavírka.

#### F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky v km 0,840	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD – investice Město Blansko	Ing. Rybák	17.10.2015	Naznačeno na stavbě, výškově se doprojektuje po osazení nových obrub
28.1	Zhotovitel zahájí sadové úpravy	IMOS	12.10.2015	Trvá
28.2	Zhotovitel zajistí kropení přístupových cest na mezideponii na Písečné – investice Město Blansko	IMOS	ihned	Trvá
28.3	Projektant ověří vlečné křivky z důvodů poškozování prováděných obrub dopravou – investice Město Blansko	Ing Rybák	12.10.2015	Splněno
28.4	Město Blansko požaduje zahájit opravy obrub (viz výše). – investice Město Blansko	IMOS	12.10.2015	Trvá
28.5	Město Blansko požaduje neprodleně zahájit sadové úpravy (viz výše). – investice Město Blansko	IMOS, Ing. rybák	dokončit k předání stavby	Trvá
28.6	Město Blansko požaduje zahájit práce směřující k dokončení a zprovoznění objektů VO (viz výše). - investice Město Blansko	IMOS	nejpozději 22.10.2015	Trvá
28.7	Bude předloženo finální řešení sadových úprav, zejména pak v oblasti ostrůvků, kde nebudou vysazovány stromy. - Investice Město Blansko	Ing Rybák IMOS	nejpozději 15.10.2015	Splněno
29.1	Na všech ulicích navazujících na hlavní trasu osadit po 1.11. ceduli oznamující průjezd stavbou.	IMOS	1.11.2015	

Ukončení KD: 11:30 hod













Příští KD se uskuteční 22.10.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Externí TDI Ing. Jan Kohlíček

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová

## Prezenční listina z 29.kontrolního dne konaného 15.10.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlcek@email.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček		
		mracek@blansko.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
Projektant	Vojtěch Hanák	724 756 678	
		hanak@rybak.cz	
MěÚ Blansko	Karel Vyskočil	526 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
IMOS Brno	Jaroslav Luc	<u>JardaLuc@seznam.cz</u>	
		776 887 082	



VARIANTA DOMINANTY TRAV S PODROSTEM BŘEČTANU

Taxon

*Hedera helix* 'Hibernica'

*Calamagrostis x acutiflora* 'Carl Foerster'

*Panicum virgatum* 'Shenandoah'

Foto



15.10.2015

— za strong

— podrost dle PD

Funkce

stálezelený podrost

dominanta

dominanta

Ks/m<sup>2</sup>

4

0,3

0,3

Poznámka

