

Záznam ze 4. kontrolního dne konaného 23.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

16.4.-22.4.

SÚS

SO 101.1.1

- dokončení odkopů na zemní plán - **splněno**
- dokončení realizace UV v etapě č.1 – **osazeno cca 35 UV bez napojení do kanalizace**
- uložení trativodů DN 100 do lože ŠD - **km 0,000 – 0,536 vpravo a km 0,000 – 0,250 vlevo**
- úprava a zhutnění zemní pláň; návoz ŠD v km 0,615 – 0,900 – **nesplněno**
- dvouřádek v km 0,300 – 0,536 vpravo

Město Blansko

- dokončení demontáží VO - **splněno**
- uložení chrániček a patek na VO - **nesplněno**
- zahájení pokládky obrub a dlažeb - **nesplněno**

23.-29.4.

SÚS

SO 101.1.1

- dokončení a připojení UV, zásyp a hutnění rýh
- dvouřádek km 0,000 – 0,300 vpravo
- úprava a zhutnění zemní pláň a návoz ŠD

Město Blansko

- uložení chrániček a patek na VO
- zahájení pokládky obrub a dlažeb

B) Kontrola HMG - Zpoždění na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel práce urychlí tak, aby technologie recyklace proběhla dle HMG.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) Zástupce SÚ oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko p.Vyskočil požaduje umístit z obou konců stavby informační tabuli zhotovitele.
Tabule jsou ve výrobě, budou osazeny příští týden - **splněno**

2) Zástupce Policie ČR pan Tesař tlumočil požadavek IZS na rozšíření Zákazu stání na objízdnych trasách v ulici Seifertova, Bezručova, Divišova. Pan Vyskočil svolá jednání, kde se tento požadavek bude řešit. – požadavek trvá, firma Znakom vyřídí patřičné dokumenty.

3) V etapě 1 v ulici Poříčí, kde bude vozovka položena metodou recyklace za studena, bude proveden odkop na pláň a provedena orientační SZZ na 2 zkušebních úsecích.

4) Zástupce města Blanska podal informaci o budoucím záměru přebudovat křižovatku Poříčí x Na Řadech na okružní křižovatku. Vzhledem k tomu, že plánovaná OK zasahuje do rozsahu projektu „II/374 Blansko průtah“ a její realizace je v plánu během udržitelnosti projektu, podá Město Blansko žádost o zkrácení délky stavby „II/374 Blansko průtah“ na ředitelství SÚS JMK.

5) SO 102.1 – Zástupce Imos p. Dzoba podal informaci, že vodovod realizovaný v etapě 2 situovaný v ose jízdního pruhu bude problematický pro pokládku asfaltových vrstev metodou recyklace za studena. Projektantovi bude předloženo geodetické zaměření s výškou realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne výšku jednotlivých šoupat tak, aby bylo možné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaměří osazená vřetena.

6) Zástupce Městské policie požaduje zajištění provizorních dopravních značek proti převrácení.

7) Zhotovitel může zahájit práce na UV v SO 102.1, v úseku Smetanova-Fügnerova, od 11.5.

8) Zítra tj. v pátek 24.4.2015 v 10:00 proběhnou SZZ na zásypech rýhy vodovodu v na ulici Svítavská.

F) Úkoly po SO


Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
1.1	Osadit informační tabuli zhotovitele	Zhotovitel	8.4.2015	Splněno
2.2	Projektant předloží RDS na SO 101, SO 121 se zapracovanými připomínkami	p. Rybák	16.4.2015	Splněno
3.1	Dle zaměření navrhnout výšku jednotlivých šoupat na vodovod v SO 102.1, aby bylo možné provést recyklaci	p. Rybák		Trvá

Ukončení KD: 11:45 hod








Příští KD se uskuteční 30.4.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

Kontroloval: Eva Zouharová, správce stavby



Prezenční listina z 4.kontrolního dne konaného 23.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Aleš Špinar L. DROBA	548 129 372	
		spinara@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
PROJEKTANT	VOJTECH HANÁK	HANAK @ DYSIAK . CZ	