

# **Záznam z 9. kontrolního dne konaného 28.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“**

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**21.-27.5.**

**SÚS**

SO 101.1.1.

- dokončení ACP v km 0,615 – KÚ - **splněno**
- pokládka ACL v km 0,615 – KÚ - **splněno**
- dokončení přídlažeb v místě vjezdů a výjezdů - **probíhá**
- betonová deska a kostky v autobusovém zálivu km 0,820 - **probíhá**

SO102.1

- realizace UV 59,60,65,67,68,69 – **probíhá**

**Město Blansko**

- uložení patek a montáž sloupů na VO, zhotovitel zajistí koordinaci s realizací prořezávky stromů – **provedena prořezávka, patky se betonují dnes 28.5.**

**28.5.-3.6.**

**SÚS**

SO 101.1.1.

- pokládka ACO MOD a nehluchého koberce s útlumem 3-5 dB v rozsahu dle PD

SO 102.1

- realizace UV

**Město Blansko**

- osazení sloupů VO
- osazení obrub v místě dokončených UV cca v km 0,100-0,300 SO 122

B) Kontrola HMG

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 – Proběhlo jednání s majiteli areálu Zámeček: Vlastník objevené kanalizace před tímto areálem v km cca 0,110 – 0,180 je neznámý. Vzhledem k časové tísni provede SÚS JMK na svoje náklady pročištění, kamerové zkoušky a případnou rekonstrukci v nezbytně nutném rozsahu a podklady předá právnímu oddělení k dořešení. Budou předány výsledky kamerového průzkumu projektantovi, p. Rybák zpracuje dokumentaci do 21.5.2015.- S předloženým návrhem umístit kanalizační přípojku do osy jízdního pruhu, popř. do osy odlehlejšího jízdního pruhu SÚS nesouhlasí a požaduje přehodnocení návrhu a umístění mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace technicky proveditelná vzhledem k nutnosti provádět stavební práce po polovinách a tak, aby nedošlo k zbytečnému navýšení či vychýlení trasy původní komunikace.

2) Zhotovitel vodovodního řádu upozornil na fakt, že přípojky v úseku SO 102.1 budou realizovány až v týdnu 25.-29.5. IMOS vyhodnotil možnost a vhodnost frézování v daném úseku před dokončením přípojek – frézování zrušeno, práce přesunuty. Vzhledem k avizování zpoždění prací cca 20 dní bude na příští KD pozván zástupce společnosti Dopravní stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodního řádu. Zástupce Dopravních staveb oznámil termíny dokončení prací: úsek Smetanova-Fügnerova 1.6.2015, úsek Fügnerova-Nádražní 15.6.2015

9.1) Bylo konstatováno, že šířka chodníku v km 0,140 bude z důvodu vystupování objektu do prostoru pouze v šířce 0,9 m.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
7.1	Vypracování PD pro kanalizaci v areálu Zámeček	p.Rybák	21.5.2015	Splněno
7.2	Zhotovitel zajistí vývrty do kanalizace proti zatékání splavenin	IMOS		Bude plněno průběžně

Ukončení KD: 10:00 hod

Příští KD se uskuteční 4.6.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

TDI: Ing. Petr Bažant

Správce stavby: Eva Zouharová



## Prezenční listina z 9.kontrolního dne konaného 28.5.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	Bž
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	Hynk
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	Jirků
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	p.Dzoba	606 240 298	Dzoba
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	Bartoník
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	Štefan
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	p. Mráček	773 771 604	Mráček
		mracek@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	Vyskočil
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	Kohlíček
		HonzaKohlicek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	Rybák
		rybak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	Pařízek
		parizek@dsbrno.cz	