

# **Záznam z 2. kontrolního dne konaného 9.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“**

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**2.4.-8.4.2015**

**SÚS**

SO 101.1.1

- odfrézování živičných vrstev v celém úseku s odvozem na skládku SÚS - **splněno**
- dokončení rozebrání přídlažby s odvozem na skládku SÚS - **splněno**
- zahájení odkopů stávající konstrukce v km 0,800 – 0,900 vlevo - **splněno**
- odkop na základovou spáru pro pokládku obrub v km -0,011 – 0,260 vlevo a vpravo - **splněno**

**Město Blansko**

- dokončení rozebrání obrub - **splněno**

**9.-15.4.**

**SÚS**

SO 101.1.1

- odkop stávající konstrukce v km 0,615 - 0,800 vlevo  
Km 0,615 -0,900 vpravo
- realizace UV komplet etapa č.1
- odkop na základovou spáru pro pokládku obrub v km dokončení 0,260 – 0,536 vlevo a vpravo

**Město Blansko**

- přípravné práce na VO

B) Kontrola HMG - Aktuální HMG byl investorovi předložen. HMG je v souladu se SoD.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 – práce v této etapě budou zahájeny po zbudování vodovodu (firmou DS Brno) pro investora VaS. V této etapě (km cca 0,110 – 0,170) byla objevena nezmapovaná kanalizace, která je v kolizi s trasou vodovodu. Stav kanalizačních šachet je celkově špatný, stav potrubí neznám. TDI investora zahájí jednání s pravděpodobným vlastníkem o rekonstrukci kanalizace.

2) Zástupce SÚ oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko p.Vyskočil požaduje umístit z obou konců stavby informační tabuli zhotovitele. Tabule jsou ve výrobě, budou osazeny příští týden.

3) Investor trvá na svém požadavku, že pro firmu DiTTO (p.Šesták) bude novou kanalizační přípojku realizovat firma IMOS v souběhu se stavbou na SO 102.1. – společnost souhlasí

4) Zástupce Policie ČR pan Tesař tlumočil požadavek IZS na rozšíření Zákazu stání na objízdných trasách v ulici Seifertova, Bezručova, Divišova. Pan Vyskočil svolá jednání, kde se tento požadavek bude řešit.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
1.1	Osadit informační tabuli zhotovitele	Zhotovitel	8.4.2015	
1.2	Vyvolat jednání s předpokládaným vlastníkem objevené nezmapované kanalizace v SO 102.1	Investor	9.4.2015	
2.1	Zhotovitel provede SZZ a míru hutnění v odkopané části zemní pláň v km 0,800-0,900	IMOS	10.4.2015	
2.2	Projektant předloží RDS na SO 101, SO 121 se zapracovanými připomínkami	p. Rybák	16.4.2015	

Ukončení KD: 10:00

Příští KD se uskuteční 16.4.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko


















Zapsal: Ing. Jan Kohlíček, externí TDI

Kontroloval : Eva Zouharová, správce stavby





## Prezenční listina z 2.kontrolního dne konaného 9.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Aleš Špinar	548 129 372	
		spinara@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	
PČR DI BLANSKO	Jiří TESÁŘ	974 631 254	
		bk.dio.podatelna@pcr.cz	
PROJEKTANT	VOJTECH HANÁK	<del>ETSAR</del> HANAK@ETSAR.CZ	

IMOS BRNO L. DROBA 608 240 294  
 -1- DROBA (a.s.)  
 Město Blansko, odd. st. byt. VYSKOČIL 516 775 731 imosbrno.eu