

# Záznam z 15. kontrolního dne konaného 9.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

**2.-8.7.**

**SÚS**

SO 102.1

- dokončení UV – **splněno** (mimo 2x zastávka BUS km 0,150; 6x v km 0,660 – 0,840 – skalní podloží)
- pokládka drenáže v km 0,400-KÚ vlevo – **probíhá** (hotovo po km 0,650)
- kanalizace u Zámečku – **probíhá** (splněna ½ úseku)

SO 103.1

- pokládka přídlažby – dokončení - **nesplněno**

**Město Blansko**

- realizace obrub na SO 123 - **probíhá**
- realizace chrániček pro VO – **probíhá** (provedeny výkopy, montáž od 13.7.)

**9.-15.7.**

**SÚS**

SO 102.1

- dokončení UV – 2x zastávka BUS km 0,150; km 0,660 – 0,840 dle návrhu projektanta
- pokládka drenáže vlevo – dokončení
- kanalizace u Zámečku – dokončení

SO 103.1

- pokládka přídlažby

**Město Blansko**

- realizace obrub na SO 123
- realizace VO v etapě 3

B) Kontrola HMG – investor požaduje předložení aktualizovaného HMG.

C) Kontrola BOZP – bez zjištěných závad, viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdne trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistil měření rovinatosti a míry zhutnění v místě výjezdu z lázní po provedené úpravě povrchu – Investor zajistil kontrolní měření rovinatosti v celém úseku, pokládka SDZ a VDZ se odkládá.

Výsledky měření zhotovitele pokládky asfaltových vrstev odhalily nadlimitní nerovnosti. Nevyhovující úseky byly přeměřeny 4m latí.

SÚS zajistila kontrolní měření u Firmy IMOS, které proběhlo v pátek 3.7. – **čekání na vyhodnocení**

14.1) Na dnešní KD zástupci spol. Itab nebyli přizváni, podklady k projednání nebyly od projektanta připraveny.

15.1) V SO 102.1 v km 0,660 – 0,840 narazil zhotovitel na skalní výběžky bránící výkopům a osazení UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje návrh odvodnění v tomto úseku.

15.2) Zástupce Města Blanska Ing. Štefan předal 9.7. požadavek na ozelenění středových ostrůvků v ulici Svitavská.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
11.1	Projektant zajistí do následného KD posouzení těžitelnosti horniny v místě skalních výběhů	Ing. Rybák	18.6.2015	Trvá
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Trvá
15.1	Projektant zpracuje návrh odvodnění	Ing. Rybák	13.7.2015	



**ROP**  
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE



**Jihomoravský kraj**

v km 0,660 – 0,840 v SO 102.1			
-------------------------------	--	--	--

Ukončení KD: 10:00 hod

Příští KD se uskuteční 16.7.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko







Zapsal: Ing. Petr Bažant, TDI

Externí TDI: Ing. Jan Kohlíček

Správce stavby: Eva Zouharová



## Prezenční listina z 15.kontrolního dne konaného 9.7.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Lukáš Dzoba	548 129 372	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Petr Mráček	773 771 604	
		mracek@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
projektant	Vojtěch Hanák	724 756 699	
		hanak@rybak.cz	
DS Brno	Miroslav Pařízek	606 721 899	
		parizek@dsbrno.cz	