

Záznam z 26. kontrolního dne konaného 24.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

17.-23.9.

SO 102

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta - **probíhá**
- obrubu a přídlažba po ulici Mahenova - **probíhá**
- obrubu v prostorách výjezdů a zatáček - **probíhá**
- recyklace za studena P - **splněno**

Město Blansko

SO 122

- realizace chrániček VO – **probíhá**

24.-30.9.

SO 102

- dokončení UV km 0,660 – 0,840 vlevo dle návrhu projektanta
- obrubu a přídlažba po ulici Mahenova
- obrubu v prostorách výjezdů a zatáček
- výšková úprava poklopů IS

SO 103

- frézování míst vykazujících plošné trhliny
- výšková úprava poklopů IS

SO 105

- odfrézování živičných vrstev

Město Blansko

SO 122

- realizace chrániček VO - dokončení

B) Kontrola HMG – Aktuální HMG byl investorovi předložen (je součástí tohoto zápisu). Zhotovitel žádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.10.2015 na objektech 102, 103, 105 z důvodu problémů s nezmapovanými IS, nemožnosti realizace UV kvůli skalnímu podloží, navýšení sanací podkladních živičných vrstev. Zhotovitel do HMG doplní objekty VO, rezervu na odstranění vad a nedodělků, rezervu na pochůzku SÚ za účelem vydání předčasného užívání stavby.

C) Kontrola BOZP – viz. Zpráva koordinátora BOZP.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	Investor	Průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	Průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	Zhotovitel	Průběžně	
D	Kontrola kvality prací	Investor	Průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	Investor	Průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	Zhotovitel	Průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Město Blansko zajistilo provizorní zprovoznění VO v bočních ulicích v úseku střed a to napojením na vzdušné vedení EON. Při zprovoznění VO na ul. Svitavská bude nutno nejdříve toto provizorní propojení zrušit a poté teprve propojit nové sloupky VO. Je nutná bezpodmínečná koordinace těchto prací ze strany zhotovitele a to min. týden před plánovaným zprovozněním VO na ul. Svitavská.

24.2) Zástupce Města Blansko upozornil na termín Půlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude nutná koordinace se stavbou. – **trvá, vzhledem k nedokončení vrchních vrstev zajistí zhotovitel hladký průběh této akce, odstranění překážejících materiálů na mezideponiích, provizorní úpravy na OK tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění**

26.1) ad) úkol 23.1 – Přeložce kabelu O2 brání nalezená šachta před hotelem Macocha. Šachta je zasypaná zeminou a zjevně nefunkční. Zástupci Města Blanska požadují šachtu kompletně odbourat a nevratně zrušit.

26.2) ad) úkol 26.2 – SO 103.1 - Při kontrole stavby bylo zjištěno, že osazené obruby vpravo nejsou položeny v souladu s TP. Vnitřní hrana obruby je vysazena před líc pásnice silničního svodidla, což je v rozporu s bezpečností silničního provozu. Úprava a přemístění svodidel není součástí stavby. Po ověření šířky vozovky projektantem bude situace dále řešena.

26.3) Při kontrole stavby bylo zjištěno, že povrch vozovky v SO 103.1 vykazuje další plošné trhliny, které je nutné dále sanovat v souladu s již použitým postupem. Další rozsah trhlín bude stanoven při pochůzce stavby.

F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
14.1	SO 101.1.1- Projektant doprojektuje vyústění drenáže do Svitavy včetně schválení Povodím nebo navrhne jiné variantní řešení	Ing. Rybák	9.7.2015	Jednání proběhlo, info předáno stavbě
23.1	Město Blansko zajistí dokončení přeložky O2 v prostoru okružní křižovatky v km 0,840	Město Blansko	10.9. 2015	Trvá
24.1	Projektant dořeší odvodnění a úpravu chodníku u ČAD	Ing. Rybák	17.10.2015	Naznačeno na stavbě, výškově se doprojektuje po osazení nových obrub
26.1	Projektant navrhne skladbu sjezdu pro ltab v závislosti na realizaci chodníků pro Město Blansko	Ing. Rybák	30.9.2015	
26.2	Projektant ověří šířku vozovky a jízdních pruhů v SO 103 v závislosti na odchylky v položení obrub vpravo	Ing. Rybák	30.9.2015	
26.3	Projektant dodá opravenou polohu obrub v SO 102 v úseku mezi ul. Sv. Čecha a výjezdem z ČSPH	Ing. Rybák	30.9.2015	

Ukončení KD: 11:30 hod

Příští KD se uskuteční 1.10.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko








Zapsal: Ing. Petr Bažant, TDI

Externí TDI: Ing. Jan Kohlíček

Správce stavby: Eva Zouharová



Prezenční listina z 26.kontrolního dne konaného 24.9.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjmk.cz	
IMOS Brno,a.s.	Lukáš Dzoba	548 129 372	
		dzoba@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	Marek Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Alois Šmerda	775 443 340	
		smerda@blansko.cz	
Město Blansko	Petr Mráček	773 771 604	
		mracek@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
projektant	Vít Rybák	605 946 363	
		rybak@rybak.cz	
projektant	Vojtěch Hanák	724 756 679	
		hanak@rybak.cz	
ZA IMOS BRNO 2 S.	JAROSLAV LUC	776 887 082 Jaroslav.Luc@znam.cz	



HARMONOGRAM

STAVBA: II/374 BLANSKO - PRÚTAH

9.15

10.15

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SO 102																																										
RECYKLACE		X	X	X	X																																					
OBRUBY (KAMENNE)					X	X	X			X	X	X	X	X	X	X																										
PRIDLAZBY (KOSTKY)					X	X	X			X	X	X	X	X	X	X																										
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU IS																																										
POKLADKA ACL													X	X	X	X																										
POKLADKA ACO	UZAVIRKA SVITAVSKA																				X	X																				
SDZ A VDZ																												X	X													
SO 103																																										
FREZOVANI										X	X																															
OBRUBY (BETONOVE)																																										
PRIDLAZBY (KRAJNIK)																																										
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU IS										X	X																															
POKLADKA ACL													X	X	X	X																										
POKLADKA ACO																							X	X	X																	
SDZ A VDZ																												X	X													
OK + NADRAZNI																																										
FREZOVANI										X	X																															
ULICNI VPUSTI												X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
OBRUBY (KAMENNE)												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
OBRUBY (BETONOVE)													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PRIDLAZBY (KOSTKY)																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RECYKLACE																																										
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU IS																																										
POKLADKA ACL																																										
POKLADKA ACO																																										
SDZ A VDZ																																										
SO 122																																										
CHRANICKY VO	VPRAVO																																									
ODKOP																																										
OBRUBY																																										
SD																																										
DLAZBY (NOVE)																																										
DLAZBY (PREDLAZDENI)																																										
SO 122																																										
CHRANICKY VO	VLEVO	X	X	X	X	X	X																																			

VYPRACOVAL:

MAREK BARTONÍK

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
řevod Brno - VHS a DS
Bartoník